

Durchtrocknungsprüfung

Referenzprobe angelegt am:

Referenzprobe auf	1. Datum:	durchgetrocknet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Durchtrocknung geprüft	2. Datum:	durchgetrocknet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	3. Datum:	durchgetrocknet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	4. Datum:	durchgetrocknet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	5. Datum:	durchgetrocknet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Hinweis: Für die nachträgliche Prüfungen am Objekt kann die Trockenschichtdicke durch das Keilschnittverfahren ermittelt werden.

Prüfung der Nassschichtdicke

Nassschichtdickenmessung

Bei Abdichtungen nach DIN 18 195-5 bzw. -6 sind die Schichtdickenkontrollen sowie die Durchtrocknung zu dokumentieren.

(Mindestens 20 Messungen je Objekt bzw. 20 Messungen je 100 m²)

	1. Auftrag	2. Auftrag	3. Auftrag
Messung Nr. 1			
Messung Nr. 2			
Messung Nr. 3			
Messung Nr. 4			
Messung Nr. 5			
Messung Nr. 6			
Messung Nr. 7			
Messung Nr. 8			
Messung Nr. 9			
Messung Nr. 10			
Messung Nr. 11			
Messung Nr. 12			
Messung Nr. 13			
Messung Nr. 14			
Messung Nr. 15			
Messung Nr. 16			
Messung Nr. 17			
Messung Nr. 18			
Messung Nr. 19			
Messung Nr. 20			